

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления планирования,
бухгалтерского учета и аудита

"29" января 2021г.  Максимова Н.Б.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"

"29" января 2021г.  Корняков М.В.

План-график выполнения ремонтов в 2021 году

№ п/п	Наименование работ	Сумма по плану ФХД, рублей	Примечание	Дата подачи дефектной ведомости в управление планирования, бухгалтерского учета и аудита	Составление сметной документации (14 дней на составление сметной документации) ¹	Дата подачи сводной заявки (10 дней на подписание заявки)	Дата подачи документации в контрактную службу (проект или техническое задание) за 40 дней до начала выполнения	Количество дней на выполнение работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Начальная сумма согласно сметной документации, рублей	Фактическая сумма после проведения конкурсной закупки, рублей	Фактическая сумма оплаты, рублей	Ответственный за исполнение Договора
1	Общежитие №6	88 322 292,80		-	-	-	-	-	-	-				Главный инженер
2	Ремонт КСП (помещение кафедры ЮД и Т)	4 000 000,00	Заявка подана	-	-	-	15.02.2021г. подписание ГПД	90	16.02.2021г.	16.05.2021г.				Главный инженер
3	Ремонт помещений общежития №16А	3 000 000,00		-	-	05.02.2021г.	20.02.2021г.	60	01.04.2021г.	30.05.2021г.				Кулюкин А.А.
4	Талисман	4 000 000,00	Обследование и проектные работы	-	-	-	-	-	-	-				Пешков В.В.
5	Общежитие №8	41 500 000,00	Разработка проектной документации (Пешков В.В.)	-	-	-	-	-	-	-				Пешков В.В.
6	Выполнения ремонтных работ в помещениях ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" г.Иркутск, ул.Лермонтова,89 институт Геосайнс	3 500 000,00		-	-	-	02.02.2021г. подписание ГПД	60	03.02.2021г.	03.04.2021г.				Чеботнягин Л.М.
7	ГРТ актовый зал и спортзал (Капитальный ремонт помещений Геологоразведочного техникума (Актовый зал, Спортивный зал, чердачные перекрытия и участок кровли над спортивным и актовым залами, центральный лестничный марш, кабинеты))	15 000 000,00	Заявка подана, проекты на ремонт поданы, конкурс объявлен	29.01.2021г.	14 дней	11.02.2021г.	21.02.2021г.	90	02.04.2021г.	30.06.2021г.				Кулюкин А.А.
8	Ремонт помещений ЦВО (ГАСИС)	1 560 000,00		01.02.2021г.	14 дней	10.02.2021г.	20.02.2021г.	60	01.04.2021г.	30.05.2021г.				Кулюкин А.А.
9	БИ БРИКС Ремонт 1 этажа и подвала (включая жалюзийные перегородки)	7 200 000,00		01.02.2021г.	14 дней	15.02.2021г.	25.02.2021г.	90	17.04.2021г.	15.07.2021г.				Горбунов И.А.
10	Ремонт аудиторий и коридоров учебных корпусов	6 000 000,00		15.02.2021г.	14 дней	01.03.2021г.	11.03.2021г.	60	01.06.2021г.	30.07.2021г.				Главный инженер
11	Ремонт отмостки на объектах университета	1 500 000,00		26.02.2021г.	14 дней	12.03.2021г.	22.03.2021г.	45	01.05.2021г.	15.06.2021г.				Кулюкин А.А.
12	Аварийно-ремонтные работы (кабельных линий)	700 000,00		15.02.2021г.	14 дней	15.03.2021г.	25.03.2021г.	30	17.05.2021г.	15.06.2021г.				Чеботнягин Л.М.
13	Ремонт водопровода холодного водоснабжения в общежитиях 3,11	3 000 000,00		14.03.2021г.	14 дней	28.03.2021г.	07.04.2021г.	45	17.05.2021г.	30.06.2021г.				Левицкий А.И.
14	БИ БРИКС Благоустройство территории, фасад	5 000 000,00	Разработка проектной документации (Пешков В.В.)	15.03.2021г.	14 дней	29.03.2021г.	08.04.2021г.	90	18.05.2021г.	15.08.2021г.				Горбунов И.А.
15	Ремонт и замена водосливов на объектах университета	990 000,00		29.03.2021г.	14 дней	12.04.2021г.	22.04.2021г.	30	01.06.2021г.	30.06.2021г.				Левицкий А.И.
16	Ремонт тепловой трассы (машиностроительный колледж)	800 000,00		29.03.2021г.	14 дней	12.04.2021г.	22.04.2021г.	30	01.06.2021г.	30.06.2021г.				Левицкий А.И.
17	БИ БРИКС Тепловая сеть + Тепловой пункт	5 000 000,00	Согласование проекта на тепловой пункт в энергоснабжающей организации в течении 30 дней	29.03.2021г.	14 дней	12.04.2021г.	22.04.2021г.	30	01.06.2021г.	30.06.2021г.				Левицкий А.И.
18	Ремонт помещений ИМК (фойе и уч. часть)	1 000 000,00		31.03.2021г.	14 дней	14.04.2021г.	24.04.2021г.	60	01.06.2021г.	01.08.2021г.				Кулюкин А.А.

19	Проектные аудитории	3 000 000,00	Аудитории: К-104, Ж-122 ремонт в стадии завершения, К-214 к ремонту не приступали, доп. Аудитории Б-121, К-122, К-222, Б-100, Е-202	01.04.2021г.	14 дней	15.04.2021г.	25.04.2021г.	120	04.06.2021г.	01.10.2021г.				Чеботнягин Л.М.
20	Модернизация 4 тепловых пунктов	4 000 000,00		12.04.2021г.	14 дней	26.04.2021г.	06.05.2021г.	45	15.06.2021г.	29.07.2021г.				Левицкий А.И.
21	Восстановление вытяжной вентиляционной системы в санитарных узлах главного корпуса А,Б,Д,Ж,Е	500 000,00		28.04.2021г.	14 дней	12.05.2021г.	22.05.2021г.	45	01.07.2021г.	14.08.2021г.				Левицкий А.И.
22	Ремонт водопровода (машиностроительный колледж)	1 800 000,00		28.04.2021г.	14 дней	12.05.2021г.	22.05.2021г.	45	01.07.2021г.	14.08.2021г.				Левицкий А.И.
23	Ремонт тепловой трассы ГРТ	6 000 000,00		28.04.2021г.	14 дней	12.05.2021г.	22.05.2021г.	50	01.07.2021г.	19.08.2021г.				Левицкий А.И.
24	Ремонт ввода холодного водоснабжения в учебный корпус ИЗО	450 000,00		29.05.2021г.	14 дней	12.06.2021г.	22.06.2021г.	25	01.08.2021г.	25.08.2021г.				Левицкий А.И.
25	Ремонт канализационных колодцев (студгородок), ремонт люков по колодцам и тепловым камерам (40 шт)	750 000,00		29.05.2021г.	14 дней	12.06.2021г.	22.06.2021г.	30	01.08.2021г.	30.08.2021г.				Левицкий А.И.
26	Ремонт кровель объектов университета (текущий и капитальный). Корпуса Е,А	7 000 000,00		01.07.2021г.	14 дней	15.07.2021г.	25.07.2021г.	90	03.09.2021г.	01.12.2021г.				Кулюкин А.А.
27	Инженерная школа	25 019 312,00												Чеботнягин Л.М.
27.1	Ремонт аудиторий Б-309, Д-210, Д-208, Д-105, Ж-318	9 534 504,59	Окончание ремонта							01.02.2021г.				
27.2	Строительство ангара между корпусами В-К-Г	10 000 000,00	Ответственный - Малащенко А.Ю., в течение 2021 года											
27.3	Вынос кабельных линий напряжением 0,4 кВ и 6 кВ между корпусами Б-В и В-Г для организации строительства Ангара и здания для размещения Инженерной школы	2 233 152,78	ПСД имеется	-	-	15.02.2021	25.02.2021	60	17.05.2021г.	15.07.2021г.				
27.4	Ремонт аудиторий Д-019, Д-102, Д-108, Д-209, И-023		Исходя из остатков средств и приоритетности ремонта, резерв	01.05.2021	14 дней	15.05.2021	25.05.2021	60	04.07.2021г.	01.09.2021г.				
Итого:		240 591 604,80												

Начальник УНПК "Инженерные системы"

Главный энергетик

Главный инженер

Зам.главного инженера

Проректор по АХД и Р

Контрактный управляющий

Руководитель группы по сметным расчетам

Директор института архитектуры, строительства и дизайна

Левицкий А.И.

Чеботнягин Л.М.

Кулюкин А.А.

Горбунов И.А.

Звездин А.В.

Полякова В.Н.

Пешков В.В.