

План-график выполнения ремонтных работ в 2022 году																				
№ п/п	Наименование работ	Сумма по плану ФХД, рублей	Дата подачи дефектной ведомости	Дата подачи сводной заявки	Окончание приема заявок	Дата заключения договора	Количество дней на выполнение работ	Дата начала работ	Дата окончания работ (по КС-2)	Начальная стоимость, согласно сметной документации, рублей	Стоимость после проведения конкурентной процедуры, рублей	Стоимость дополнительных работ, рублей	Сумма расторжения договора, рублей	Размер штрафных санкций, рублей	Сумма оплаты работ, рублей	Номер договора и наименование подрядной организации	Пени, согласно Договора	Ответственный за исполнение Договора	Инициатор работ	Вид ремонта
Переходящие работы																				
1	Общезитие №6. Фасад	-	-	-	-	30.10.2020	45	31.10.2020	15.11.2020	9 785 264,10	10 094 421,84					№124/ЭА-2020 ООО "ФОТОН"	1/300	Кулюкин А.А.	Аносов С.С.	Текущий
2	Общезитие №6. Фасад. Неучтенные работы	-	-	-	-	11.03.2022	60	12.03.2022	11.05.2022	1 113 352,80	1 113 352,80					№36/Е-223/22000 "ФОТОН"	1/300	Кулюкин А.А.	Аносов С.С.	Выборочный капитальный
3	Общезитие №6. Выборочный капитальный ремонт	-	-	16.07.2021	10.08.2021	30.08.2021	240	01.09.2021	01.05.2022	138 981 055,20	127 862 570,78					№02/ОК-2021 ООО СК "Крепость"	1/300, 0,2%	Кулюкин А.А.	Аносов С.С.	Выборочный капитальный
4	Общезитие №6. Неучтенные работы	-	-	07.04.2022	-	06.05.2022	60	07.05.2022	06.07.2022	5 344 613,51	5 344 613,51					№58/Е-223/22 ООО СК "Крепость"	1/300	Кулюкин А.А.	Аносов С.С.	Текущий
5	БИ БРИКС Ремонт 1 этажа и подвала	-	04.03.2021	18.03.2021	-	03.06.2021	90	04.06.2021	26.01.2022	14 543 343,60	14 470 626,88	504 345,60	1 316 463,58	635 803,59	13 022 705,31	№25/ЭА-2021 ООО "НС-Строй"	1/300	Танеев Д.Н.	Давыдова Т.А.	Текущий
6	Ремонт кровли института ИИ и СГН	-	01.09.2021	15.09.2021	12.10.2021	26.10.2021	120	27.10.2021	31.03.2022	6 439 226,40	6 052 872,72	114 976,80	318 832,32	126 669,58	6 082 623,62	№165/ЭА-2021 ООО "РегионСтрой"	1/300	Танеев Д.Н.	Танеев Д.Н.	Выборочный капитальный
7	Ремонт кровли Комбината Питания	-	01.09.2021	17.09.2021	12.10.2021	26.10.2021	120	27.10.2021	23.03.2022	7 631 388,00	7 173 504,72	184 130,21	830 836,13	132 437,43	6 394 361,37	№165/ЭА-2021 ООО "РегионСтрой"	1/300	Танеев Д.Н.	Танеев Д.Н.	Выборочный капитальный
8	Общезитие №13А - ремонт душевых, коридоров, комнат и сан.узлов	-	21.05.2021	11.06.2021	18.08.2021	07.09.2021	60	08.09.2021	31.01.2022	18 577 117,20	18 577 117,20	140 734,80	1 300 328,40	474 337,23	16 943 186,37	№115/ЭА-2021 ООО "АгроСпецСтройМонтаж"	1/300, 0,2%	Танеев Д.Н.	Аносов С.С.	Текущий
9	Ремонт Ж-цоколь (кафедра ГМ и ЭЭ)	-	25.08.2021	12.10.2021	16.11.2021	03.12.2021	90	04.12.2021	28.03.2022	11 317 285,20	11 317 285,20	1 008 469,20	634 902,00	0,00	11 690 852,40	№17/ОФ-223/21 ООО "Стройцентр-Иркутск"	1/300	Танеев Д.Н.	Красноштанов С.Ю.	Текущий
10	Электроосвещение спортзала корпуса А	-	09.04.2021	-	17.11.2021	06.12.2021	30	07.12.2021	12.01.2022	1 663 658,40	1 081 377,64	1 081 377,64	0,00	612,78	1 080 764,86	№177/ЭА-2021 ООО "Альянс-безопасности"	1/300	Чеботнягин Л.М.	Аносов С.С.	Текущий
11	ИМК. Сан.узел 2. Перегородки	-	21.01.2022	05.02.2022	-	21.04.2022	30	22.04.2022	06.05.2022	113 475,29	113 475,29	0,00	0,00	0,00	113 475,29	№57/Е-223/22 ООО "НТ-сервис"	1/300	Анциферов В.А.	Анциферов В.А.	Текущий
12	Ограждения АТЗ. 1 этап	-	-	-	-	17.07.2020	90	18.07.2020	02.03.2022	12 652 020,35	12 652 020,35	208 994,58	24 416,76	386 592,57	12 450 005,60	№09-Е-2020 ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России	1/300	Танеев Д.Н.	Филиппов С.К.	Новое строительство
13	Ограждения АТЗ. 2 этап	-	-	-	-	29.07.2020	90	30.07.2020	02.03.2020	4 259 528,26	4 259 528,26	19 150,01	2 363 795,15	11 489,30	1 903 393,82	№12-Е-2020 ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России	1/300	Танеев Д.Н.	Филиппов С.К.	Новое строительство
Плановые работы																				
1	Экологическое сопровождение	300 000,00	-	24.12.2021	-	07.02.2022	365	08.02.2022	10.01.2023	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00			№14/Е-223/22 ООО "ЭкоВид+"	1/300	Анциферов В.А.	Анциферов В.А.	Текущий
2	Уборка снега с крыш	1 000 000,00	-	24.12.2021	11.01.2022	24.01.2022	-	25.01.2022	08.04.2022	1 000 000,00	885 507,56	0,00	242 228,59	0,00	643 278,97	№132/ЭЗК-223/21 ООО "Альянс-Трио"	1/300	Пустильник Е.И.	Танеев Д.Н.	Текущий
3	Устройство септиков на базе практик Черноруд	-	10.02.2022	25.02.2022	09.03.2022	22.03.2022	40	23.03.2022	28.04.2022	1 786 001,00	1 786 001,00	0,00	0,00	0,00	1 786 001,00	№10/ЭЗК-223/22 ООО "Комплексные решения"	1/300	Левцкий А.И.	Шевченко А.Н.	Текущий
4	Перенос аппарата для охлаждения жидкости (чиллер на Технопарке)	350 000,00	21.02.2022	25.03.2022	31.05.2022	05.05.2022	30										1/300	Левцкий А.И.	Левцкий А.И.	Текущий
5	Сибирская школа геонаук	6 700 000,00	-	-	14.01.2021	31.01.2022	75	01.02.2022	20.04.2022	7 156 930,80	5 686 861,36	216 195,90	112 525,12	10 808,99	5 779 723,15	№192/ЭА-2021 ООО "СК МИРСТРОЙ"	1/300	Танеев Д.Н.	Паршин А.В.	Капитальный
6	Плановая замена приборов учета и трансформаторов тока, развитие системы АСКУЭ ИРННТУ	1 600 000,00	05.02.2022	24.02.2022	27.05.2022	14.06.2022	45	15.06.2022	30.07.2022		1 776 599,10					60/ЭА-2022	1/300	Чеботнягин Л.М.	Чеботнягин Л.М.	Текущий
7	Центральная библиотека (книгохранилище 1 этажа и антресоль). Ремонт систем электроснабжения, ОПС (+ косметический ремонт)	4 000 000,00	24.02.2022	25.04.2022	02.06.2022	20.04.2022	60										1/300	Чеботнягин Л.М.	Чеботнягин Л.М.	Текущий
8	Гидроизоляция цоколя и устройство отмостки корпуса Е	12 500 000,00	11.04.2022	06.05.2022	01.06.2022	14.06.2022	90	15.06.2022	13.09.2022	5 300 360,40	4 358 804,29					62/ЭА-2022	1/300	Анциферов В.А.	Анциферов В.А.	Капитальный
9	Устройство контейнерных площадок	1 000 000,00	01.04.2022	13.04.2022		25.05.2022	60	25.06.2022	25.08.2022								1/300	Пустильник Е.И.	Аносов С.С.	Текущий
10	Модернизация 4 тепловых пунктов (Д, Е, И2, Ж)	6 000 000,00	06.05.2022	15.05.2022		25.06.2022	60	25.06.2022	25.08.2022								1/300	Левцкий А.И.	Левцкий А.И.	Текущий
11	Ремонт оборудования релейной защиты и автоматики на РП и ТП	500 000,00	16.03.2022	20.04.2022		01.06.2022	60	01.07.2022	01.09.2022								1/300	Чеботнягин Л.М.	Чеботнягин Л.М.	Текущий
12	Ремонт аудиторий Б-118а, В-021, Ж-011	-	13.04.2022	20.04.2022		01.06.2022	60	01.07.2022	01.09.2022								1/300	Анциферов В.А.	Корняков М.В.	Текущий
13	БРИКС. Благоустройство	3 000 000,00	13.04.2022	20.05.2022		30.05.2022	90	01.06.2022	01.09.2022								1/300	Анциферов В.А.	Давыдова Т.А.	Текущий
14	Замена окон, дверей и входных групп на объектах ИРННТУ	3 200 000,00	25.04.2022	06.05.2022	03.06.2022	30.05.2022	60	30.06.2022	30.08.2022								1/300	Анциферов В.А.	Анциферов В.А.	Текущий
15	Комплексное инструментальное обследование ГРТ	2 000 000,00	21.04.2022	05.05.2022		15.06.2022	60	15.07.2022	15.09.2022								1/300	Кулюкин А.А.	Кулюкин А.А.	Техническое обследование
16	ИМК. Отмостка, спортзал, библиотека	4 000 000,00	29.04.2022	05.05.2022			90	20.06.2022	20.09.2022	5 634 296,40	4 451 094,06						1/300	Анциферов В.А.	Анциферов В.А.	Капитальный
17	Текущий ремонт учебно-методического управления (включая перепланировку)	3 000 000,00	23.05.2022	10.05.2022		20.06.2022	60	25.06.2022	25.08.2022								1/300	Кулюкин А.А.	Смирнов В.В.	Текущий
18	Текущий ремонт ветхого аудиторного фонда (В-318, Е-220, Е-2026, К-301, К-012, К-013, К-028, К-116, К-224а, К-205, К-207 а,б)	4 000 000,00	01.05.2022	15.05.2022		25.06.2022	60	01.07.2022	01.09.2022								1/300	Анциферов В.А.	Анциферов В.А.	Текущий
19	Ремонт люков и колодцев на объектах ИРННТУ	400 000,00	19.04.2022	06.05.2022	03.06.2022	01.07.2022	40										1/300	Левцкий А.И.	Левцкий А.И.	Текущий
20	УПАЦ. Текущий ремонт (Ремонт кровель склада хим.реактивов, лабораторно-учебных мастерских и бытовых помещений, замена ворот гаражного бокса)	1 500 000,00	15.04.2022	21.04.2022		05.07.2022	60	05.08.2022	05.10.2022								1/300	Анциферов В.А.	Насонов С.С.	Текущий
21	Капитальный ремонт кровли корпуса Е	7 000 000,00	05.07.2022	20.07.2022		01.09.2022	120	01.10.2022	01.02.2023								1/300	Анциферов В.А.	Анциферов В.А.	Капитальный
Резервные работы																				
1	Замена кабельной линии 6 кв РП-85 (ИРННТУ) – ТП-3425 (при общезитии 12)	4 250 000,00	28.12.2021	20.02.2022													1/300	Чеботнягин Л.М.	Чеботнягин Л.М.	Текущий
2	Общезитие 13а.Текущий ремонт 2,4,5 этажей	-	31.01.2022	03.03.2022	30.03.2022	12.04.2022	60	13.04.2022	11.06.2022	1 905 300,00	990 756,00					№18/ЭА-2022 ИП Русецкий П.В.	1/300	Анциферов В.А.	Давыдова Т.А.	Текущий
3	Текущий ремонт аудиторий И-217а	-					60										1/300	Анциферов В.А.	Копайгородская Д.Н.	Текущий
4	Текущий ремонт аудиторий ГРТ. №№ 120, 121, 122, 123, 124	-	-				60										1/300	Анциферов В.А.	Пельменева Н.Д.	Текущий
5	Ремонт лестниц студгородка	-	20.05.2022				60										1/300	Пустильник Е.И.	Сухоруков В.А.	Текущий

6	Аварийная теплотрасса на общежитии №5	-	07.04.2022	13.05.2022	08.06.2022		50			1 392 411,60						1/300	Левицкий А.И.	Левицкий А.И.	Выборочный капитальный
7	ГРТ. Ограждение лестничных маршей	2 000 000,00														1/300	Анциферов В.А.	Танеев Д.Н.	Текущий
8	Ремонт сан.узлов УХТТ	-														1/300	Анциферов В.А.	Корняков М.В.	Текущий
9	Проектирование и строительство лабораторного корпуса Инженерной школы	10 000 000,00														1/300	Пельменев И.А.	Макарук А.А	Проектные работы
10	Ремонт лестничных маршей главного корпуса (Б-К, Д-И, с заменой перил)	2 000 000,00														1/300	Анциферов В.А.	Танеев Д.Н.	Текущий
11	Проектирование капитального ремонта общежития №2	2 000 000,00														1/300	-	Аносов С.С.	Проектные работы
12	Ремонт водопровода общежития №10	1 500 000,00														1/300	Левицкий А.И.	Левицкий А.И.	Текущий
13	Лаборатория флотации. Подвал корпуса Е	-														1/300	Кулокин А.А.	Бурдонов А.Е.	Текущий
14	Ремонт помещения серверной И-120	2 500 000,00														1/300	Анциферов В.А.	Шмелев В.В.	Текущий
15	Ремонт кровли старого ФОКа	4 000 000,00	01.04.2022	08.04.2022	30.05.2022	14.06.2022	60	15.06.2022	14.08.2022	3 930 603,60	3 910 950,58					1/300	Анциферов В.А.	Аносов С.С.	Текущий
16	Ремонт крыльца корпуса Г	2 000 000,00														1/300	Анциферов В.А.	Анциферов В.А.	Текущий